ZAPISNIK SA SASTANKA

PROJEKAT:
Modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije, deonica Beograd Centar – Subotica

BELEŠKA br.
DATUM: 08/04/2022.g.
MESTO: Beograd

Учесници/ дистрибуција:

Име и презиме	**Компанија**	**Електронска пошта (email)**
Qi Fengran	JV CRIC-CCCC	qifengran@cric.rs
Zhang Xioahua	JV CRIC-CCCC	zhangxiaohua@cric.rs
Wang Yong	SDHS	
Zhang Tian	CRSC	zht@crsdc.com.cr
Liu Aigiao	CRDC	liuaigiao@crdc.rs
Wei Xing	CRCEBG	
Xue Hong Xi	CCECC	cceccxhx@hotmail.com
Ding Lijing	JV CRIC-CCCC	
Chen Qing Lin	NS-I	
Milan Banović	JV CRIC-CCCC	milan.banovic@cric.rs
Tanja Peljević	CRDC	tanja.peljevic@crdc.com
Ljiljana Milić Marković	CRDC	ljiljanamilic.markovic@crdc.com
Saša Radujko	CRIC	sasaradujko@cric.rs
Dragiša Elezović	CRIC	dragisaelezovic@cric.rs
Srđan Vasić	UTIBER	s.vasic@utiber.rs
Milorad Kuzmanović	UTIBER	m.kuzmanovic@utiber.rs
Miloš Trajković	UTIBER	m.trajkovic@utiber.rs
Dragan Gligorov	UTIBER	d.gligorov@utiber.rs
Vladimir Lalić	CIP	vladimir.lalic@sicip.co.rs
Anita Dimoski	MGSI	anita.dimoski@mgsi.gov.rs
Nebojša Šurlan	IŽS	nebojsa.surlan@srbrail.rs
Slobodanka Katanić	IŽS	slobodanka.katanic@srbrail.rs
Marko Jeremić	IŽS	marko.jeremic@srbrail.rs
Željko Kovačević	IŽS	zeljko.kovacevic@srbrail.rs
Vladimir Lučić	IŽS	vladimir.lucic@srbrail.rs
Dijana Babović	IŽS	dijana.babovic@srbrail.rs
Svetlana Miljević	IŽS	svetlana.miljevic@srbrail.rs

Br	**Tema**	**Zadužen**	**Rok za izvršenje**
1	**Početak radova na Deonici 3, Novi Sad – Subotica – Državna granica (kelebija)**		
1.1	**Status dostave PZI-a i potrebne dokumentacije za prijavu Imaoce javnih ovlašćenja** **-** PZI je ceo dostavljen **-**Projektant (CIP) je Izvođaču predao 900 knjiga a Stručni nadzor je dobio od Izvođača 250 knjiga (prioriteti). Izvođač treba da napravi portal (cloud) gde		

	će postaviti svi odobreni projekti. Molba Investitora da prva tačka dnevnog reda nedeljnih sastanaka bude Izveštaj o dostavljenim, pregledanim i odobrenim knjigama. Elaborati za imaoce javnih ovlašćenja - 2 tabele za Suboticu i Vrbas. Izvođač je prosledio Projektantu (CIP) i biće završeno do ponedeljka 11.04. Molba Investitora Stručnom nadzoru da dostave spisak svih angažovanih Stručnih nadzora. Biće dostavljeno do ponedeljka 11.04. Što se tiče uglašavanja Projekta za izvođenje sa Imaocima javnih ovlašćenja, Investitor je izjavio da je juče održan sastanak sa Putevima Srbije i da su predočena 3 problematična ukrštaja sa Putevima Srbije. Projektant je napravio 3 predloga rešenja. Dogovoreno je da Putevi Srbije još jednom razmotre te predloge rešenja i da se zajedno sa MGSI razgovara o mogućnostima prevazilaženja trenutne situacije. Da se ne ide na izmenu Tehničkog rešenja koji zahteva rušenje nekih objekata jer nisu zadovoljeni svi propisi i Projekat nije urađen u skladu sa lokacijskim uslovima koje su izdali Putevi Srbije. Projektant treba da preda Investitoru Tehničko rešenja kako bi se isti dostavio MUP-u jer je sugerisano od strane Puteva Srbije kako oni možda neće odobriti takvo Tehničko rešenja jer vozila protivpožarne zaštite ne mogu lako i jednostavno da stignu do tih lokacije jer radijusi krivina nisu usaglašeni sa propisima. Investitor je danas 08.04. imao sastanak u Elektrodistribuciji Srbije vezano za dve teme: - Ukrštaj i zaštita izmeštanja elektrodistributivnih instalacija na mestima ukrštaja sa železničkom prugom, - Priključci koji treba da se ugovore nakon izgradnje objekata. Elektrodistribucija Srbije je naglasila da Projekti za izvođenje neće imati nikakve izmene i biće prihvaćeni kakvi su sada ali da će se kroz Projekte izvedenog objekta nešto izmeniti jer vodovi koji dati kroz katastar vodova nisu ažurni i Projektant nije mogao u Projektu PZI-a da napravi sva Tehnička rešenja prema tim podlogama koje je imao. Projektant je sada dobio situacije na kojima je Elektrodistribucija		

	ucrtala svoje instalacije pa će se pod tim Rešenjem izvesti radovi i onda to provesti kroz Projekat izvedenog objekta. Na pruzi Novi Sad – Subotica imamo 65 priključaka a od toga preko 40 je samo na teritoriji Subotice. Investitor će do srede 13.04. dobiti predloge pojedinačnih Ugovora koje treba da sklopi sa Elektrodistribucijom. Sledeće nedelje je planiran sastanak sa Elektromrežama Srbije koji pripremaju studijske dokumentacije. Molba Investitora Stručnom nadzoru da ne uslovljava davanje saglasnosti na Projekte za izvođenje.		
1.2	**Radovi** Izvođač će Investitoru dostaviti prvi nacrt ukupne Dinamike. Izvođač je naglasio da generalno ima problem sa predstavnicima železnice i Nadzora koji su situirani po stanicama i ne dozvoljavaju demontažu. U nedelju uveče Izvođač će Investitoru dostaviti Generalni zahtev za demontažu koji se odnosi na svu opremu koja treba da se demontira, sa Dinamikom demontaže po danima i mestima i sa Metodologijom izvođenja demontaže. Investitor je naglasio da neće biti nikakvih problema sa predstavnicim železnice i Nadzora oko demontaže. Izvođač će krenuti sa radom u isto vreme i u Novom Sadu i u Subotici. Stručni nadzor je naglasio da su njihovi ljudi spremni ali je problem što nemaju prijavu radova Investitora i Izvođača. Treba Investitor da im da jasne instukcije kako da se ponašaju. Projektant će Investitoru, do ponedeljka 11.04 dostaviti lokacije odnosno parcele koje nedostaju i na kojima se nalaze instalacije jer bez toga Imaoci javnih ovlašćenja neće dati Prijavu radova. Do dobijanja Prijave radova Investitor je naložio Stručnom nadzoru da otvore Dnevnike i da napišu: pripremni radovi. Izvođač mora da poštuje osnovne uslove za početak radova (po Ugovoru) kada je u pitanju Zakon o bezbednosti zdravlja na radu, Pravilnik o gradilištu, Elaborat organizacije gradilišta. <u>Izvođač je dobio saglasnost od Investitora da se šine seku na 25m.</u>		
	Prva Deonica od Novog Sada do Lovćenca		

1.3	ima 13 pozicija koje je Izvođač odredio kao prioritet za početak radova. Predao je 147 svesaka PZI-eva i od tih 147 samo je 15 odobreno. Druga Deonica od Lovćenca do Kelebije nema nijedan odobren PZI. Što se tiče arheoloških mesta obaveza Izvođača je da pre početka radova pozove Instituciju koja je nadležna za arheološka iskopavanja da oni prvo pogledaju pre bilo kakvih zemljanih radova. Investitor će organizovati sastanak.		
1.4	Investitor će danas 08.04. poslati Izvođaču spisak parcela koje će ići na prijavu radova.		
1.5	Investitor će odnositi materijal sa gradilišta jednom nedeljno a bakar i više puta. Investitor će od demontirane opreme izabrati šta mu treba i obavestiti Izvođača lokaciju gde će da se skladišti a ono što ne treba ide na prodaju i Izvođač prebacuje na mesto gde će dolaziti ljudi da to odnose. Investitor je danas 08.04. Izvođaču poslao dopis sa informacijama o kontakt osobama. SS i TK oprema koja može da se koristi biće demontirana od strane Investitora i sklonjena na određene lokacije a sve što ostane je za bacanje. Ekologija - Molba Investitora da za sve opasne materije: ulje iz transformatora, azbestne ploče, kiselina iz stacionarnih baterija... Izvođač mora da kontaktira firme koje su specijalizovane za odnošenje opasnog otpada.		
1.6	Izvođač prati isporuku materijala i predložio je sastanak sa Stručnim nadzorom kako bi se definisale procedure što se tiče kontrole kvaliteta materijala. Druga Deonica već ima skladišteno oko 20000 kubika materijala za nasipanje		

NAPOMENA: Dokument će se smatrati validnim ukoliko u roku od 2 dana od dana prijema elektronskim putem ne bude dostavljenih primedbi/komentara.